

ANEXO I

PLAN DE INVERSIONES-CAMINOS DEL VALLE .S.A.

PLAN ECONOMICO FINANCIERO - OFER

CORREDOR N° 29		AÑOS																		TOTALES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	EGRESOS																			
2.1.	GESTIONALES																			
2.1.2.	Costo de Obras Iniciales	3.931.107	2.150.741																	6.081.848
2.1.2.1	Atrasos de Obras iniciales	0	-173.278	90.129	83.149															0
2.1.3.	Estaciones de Peaje		1.681.699	1.049.187																2.730.885
2.1.4.	Atrasos de Estaciones de Peaje			-1.049.187										50.000						
2.1.5.	Bienes de Capital	258.612	29.737			72.754			142.093		62.141					62.141	10.018			637.496
2.1.6.	Costo de Obras Prioritarias		1.334.969	2.519.310	1.256.457															5.110.736
2.1.6.1	Atrasosy eliminación de Obras Prioritaria		-1.333.940	-2.518.511	-1.254.541	25.567	20.672	67.557		828.091	464.846	940.318								2.759.940
2.1.6.2	Obras a Definir												1.540.523	1.540.523						3.081.045
2.1.7.	Costo de Obras Diferidas y Diferidas Ad			229.928	459.858															689.786
2.1.8.	Costo de Obras Adicionales iniciales		347.169																	
2.1.9	Obras Adicionales Conexas			126.461					124.161											
	TOTAL INVERSION (C/IVA)	4.189.719	4.037.097	447.317	544.923	98.321	20.672	67.557	266.254	828.091	526.987	940.318	1.540.523	1.590.523		62.141	10.018			15.571.856
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTALES
	INVERSION (S/ IVA)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.1.2.	Costo de Obras Iniciales	3.419.414	1.870.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.290.203
2.1.2.1	Atrasos de Obras iniciales	-	0	150.723	78.397	72.326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.1.3.	Estaciones de Peaje	-	1.462.800	912.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.375.419
2.1.4.	Atrasos de Estaciones de Peaje	-	-	912.619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.492	-	-	-	-	-	869.128
2.1.5.	Bienes de Capital	213.729	24.576	-	-	60.127	-	-	117.432	-	51.356	-	-	-	-	51.356	8.280	-	-	526.856
2.1.6.	Costo de Obras Prioritarias	-	1.161.202	2.191.384	1.092.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.445.496
2.1.6.1	Atrasosy eliminación de Obras Prioritaria	-	-	1.160.307	-	2.190.688	-	1.091.244	22.239	17.981	58.763	-	720.303	404.339	817.922	-	-	-	-	2.400.692
2.1.6.2	Obras a Definir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.340.000	1.340.000	-	-	-	-	-	2.680.000
2.1.7.	Costo de Obras Diferidas Adelantadas	-	-	200.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000
2.1.8.	Costo de Obras Adicionales iniciales	-	301.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.979
2.1.9	Obras Adicionales Conexas	-	-	110.000	-	-	-	-	108.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.000
	TOTAL INVERSION (S/IVA)	3.633.142	3.510.316	389.092	473.993	82.367	17.981	58.763	225.432	720.303	455.695	817.922	1.340.000	1.383.492		51.356	8.280			13.168.133